

Estrichbau Otto GmbH

Estrichbau Andreas Otto Grabenstraße 25 55425 Guldental



Ausbildungsbetrieb

Grabenstraße 25, 55452 Guldental
Tele : 06707/8521 Fax : 960531
D1-Mobilfunk : 0171/3100641
Estrichbau.Otto@T-Online.de

Ust.-IdNr: De 06/655/1801/4

Datum:

B.v.

Aufheizen Zementestrich

Bei flächenbeheizten Bodenkonstruktionen ist unbedingt ein Heizprotokoll zu führen. Es muss vom Auftraggeber und/oder Heizungsbauer rechtsgültig unterzeichnet werden und ist dem Verleger des Oberbelages vor Beginn der Verlegearbeiten auszuhändigen (S.: VOB, Teil C/DIN 18365 bzw. 18356).

Objektangaben

Bezeichnung / Anschrift: _____

Raum / Gebäudeteil: _____

Bauherr / Auftraggeber: _____

Angaben zu Estrich und Fußbodenheizung

Eingebracht (Datum): _____ Zementestrich

Dicke in mm: _____ Anhydritestrich

Sonstige A

Bauart der Fußbodenheizung A | B | C

Nach der Abbindezeit des Estrichs von 21 Tagen wurde mit der Aufheizung am begonnen.

1. Tag aufgeheizt auf + 25° Vorlauftemperatur
2. Tag aufgeheizt auf + 35° Vorlauftemperatur
3. Tag aufgeheizt auf + 45° Vorlauftemperatur
4. Tag aufgeheizt auf + 55° Vorlauftemperatur
5. Tag-15. Tag mit max. Vorlauftemperatur
16. Tag abgesenkt auf + 45° Vorlauftemperatur
17. Tag abgesenkt auf + 35° Vorlauftemperatur
18. Tag abgesenkt auf + 25° Vorlauftemperatur
19. Tag Verlegereife

Messstellen vorhanden? Ja Nein

Restfeuchtwerte in CM-%

Oberbelag Zementestrich Anhydritestrich

elastische Beläge $\leq 1,8 \leq 0,3$

dichte textile Beläge $\leq 1,8 \leq 0,3$

durchlässige textile Beläge $\leq 3,0 \leq 1,0$

Parkett $\leq 1,8 \leq 0,3$

Laminat $\leq 1,8 \leq 0,3$

Ermittelte Feuchtwerte

Etage - Raum Oberboden Sollwert Istwert verlegereif ja / nein

Ort / Datum Heizungsbauer Bauherr / Auftraggeber

Geschäftsführer: Andreas Otto HRB Nr. 2977 Amtsgericht Bad Kreuznach